

## JEGYZŐKÖNYV HELYSZÍNI BEJÁRÁSRÓL

**Tárgy:** "Hálózat fejlesztés, bővítés és kiépítés az MNL OL részére" –  
**II. rész: Bécsi kapu tér 2-4. hálózat fejlesztés, bővítés és kiépítés**

**Időpont:** 2017. március 1. 10.00 óra - 12.00 óra

**Helyszín:** 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.

Ajánlatkérő képviselője köszöntötte a megjelenteket és felkérte őket, hogy a jelenléti ívet szíveskedjenek aláírni.

Ajánlatkérő ezt követően kérte a megjelenteket, hogy a helyszíni bejárás nyomán megfogalmazódó kérdéseiket legyenek kedvesek írásban megküldeni az ajánlati felhívásban megadott kapcsolattartási email címre. A megjelentek tudomásul vették a tájékoztatást.

A helyszíni bejárásról jegyzőkönyv készül, amelyet Ajánlatkérő 5 napon belül az ajánlati felhívás I.3) pontjában megjelölt elektronikus hozzáférési helyen hozzáférhetővé tesz, illetve egyidejűleg megküldi valamennyi gazdasági szereplő részére, amely érdeklődését az eljárás iránt az ajánlatkérőnél jelezte a Kbt. 56.§ (7) bekezdése alapján.

A helyszíni bejárás megkezdésekor az Ajánlatkérő képviselője tájékoztatta a résztvevőket, hogy az épület lépcsőházában nem lehet kábeleket átvezetni, tekintettel azok művészi kidolgozottságára. A kábelek elvezetését az épület iroda helyiségeiben kell megoldani. Az épület két szárnyának összekötésére az alagsorban és 4. emelten vagy a padlástérben van lehetőség.

Rögtön a főbájarat mellett, a fő folyosóról nyíló porta helyiségben a résztvevők láthatták az ott kiépített hálózati szekrényt, melyen keresztül érkezik az internet szolgáltatás az épületbe.

A 2. emeleten a résztvevők megtekinthették a jelenlegi, kiváltandó központi rendezőt. Itt láthatták, hogy a falra szerelt kábelcsatornáknak futnak jelenleg a vezetékek.

Ezt követően a résztvevők a 4. emeleten közelebbről is megtekintették a 76-os iroda helyiséget, melynél Ajánlatkérő képviselője jelezte, hogy az a munkálatok szempontjából alulról vagy felülről közelíthető meg. Oldalról nem.

Továbbá szintén a 4. emeleten megtekintésre került a 74. iroda helyiség. Ezen a helyiségen belüli kis teremben lehet kiépíteni egy ún. rack szekrényt. Továbbá ezen kis teremben a légkondicionálást is szükséges lehet kiépíteni.

A 74-es iroda helyiségben található egy elektromos hálózati elosztó doboz, melyben jelenleg 3 darab B20-as automata található. Ez mutatja, hogy a jelenlegi hálózat mennyire terhelhető.

A 4. emelet felett található a padlástér.

Ezen a részen a kábelezéseket a lift akna mellett és a padlástéren keresztül lehet kivitelezni.

A résztvevők megtekinthették a padlásteret is és további 4. emeleti irodák is bejárásra kerültek.



A 3. emelet 62-es és 68-as iroda helyiségeiben bemutatásra került egy, a jelenlegi állapotra jellemző függőleges áttörés.

Az 1. emeleten található Kutató-teremben rack szekrény található, amely az új, kiépítendő hálózatnak is része lesz. A Kutatóterem faburkolatú, a vezeték a burkolat mögött és a falban megy.

Ezt követően megtekintésre került a földszinten a Konferenciaterem, ahol szintén található egy megtartandó rack szekrény a hálózat részeként.

Végül az alagsori helyiségek keretében megtekintésre került az elektromos központi elosztó helyiség, továbbá a 9-es iroda, melyen keresztül az épület két oldala közötti kábelezés áthalad.

Tekintettel arra, hogy a helyiségek megtekintését követően további kérdés, észrevétel nem merült fel, ezért ajánlatkérő a helyszíni bejárást befejezettnek tekintette.

kmf.

*Diószegi Erzsébet*

A jegyzőkönyvet készítette: Diószegi Erzsébet  
Target Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt.  
az Ajánlatkérő képviselőjeként

*Táms Norbert*

